

Aktuelles zum Fortschritt auf der Baustelle an der Marktstraße

An dieser Stelle informieren wir Sie über den aktuellen Stand der Tätigkeiten rund um das geplante Wohn- und Ärztehaus am Klesmerplatz. Weitere Informationen finden Sie außerdem auf unserer Homepage.

Im Sommer wurden die ausstehenden Genehmigungen erteilt, sodass die Arbeiten des Rohbauunternehmens planmäßig aufgenommen werden konnten. Die Baustelleneinrichtung wurde gestellt und Leitungen verlegt.

Ab der 45. Woche erfolgt die Betonage der Bodenplatte. Im Anschluss werden die Erdgeschosswände in Stahlbeton sowie in Mauerwerk hergestellt.

In Abhängigkeit der Witterungsverhältnisse rechnen wir mit der Herstellung der Erdgeschossdecke Anfang des Jahres 2026.

Die Fertigstellung des Gesamtrohbaus wird im Sommer 2026 erwartet.

Die Ausführungsplanungen und Ausschreibungen werden vom Planungsbüro parallel bearbeitet und erstellt.

30.10.2025